

### **Compte rendu de réunion Projet Fibre optique**

Le 21 septembre 2017, la réunion d'avancement du projet concernant le déploiement de la fibre a eu lieu à la Communauté de Communes de Cattenom et Environs en la présence du Président de la CCCE, du Responsable du service des Travaux de la CCCE, du Chef de Projet Fibre optique et groupement des entreprises ainsi que tous les Maires de la CCCE.

L'objectif de cette réunion était de faire le point sur l'avancement des travaux et communiquer le planning d'avancement des travaux.

Concernant le périmètre technique, la plaque n°2 de Rodemack regroupant 13 communes et comprenant la commune de Putteltange-lès-Thionville comprend 196 kms de câbles et 6 000 prises.

Sur l'ensemble de la plaque "Rodemack", à partir de l'état des lieux et la validation des études réalisés pour Putteltange-lès-Thionville avec la participation de Joseph BAUER, Adjoint au Maire, le planning est défini comme suit :

Périodes	Intitulé des travaux
du 09 octobre au 19 décembre 2017	Pose des armoires
du 09 octobre jusque fin décembre 2017	Génie civil pour tranchées
de décembre 2017 à mai 2018	Distribution câbles inter armoires + maisons
de mai à juin 2018	Mise en service progressive de la fibre

Monsieur Ghamo, Maire de la commune de Putteltange-lès-Thionville a demandé de prévoir des travaux les samedis afin d'anticiper et de démarrer au plus tôt le très haut débit.

Une réunion hebdomadaire de suivi des travaux est planifiée tous les mercredis.

Toutes les maisons isolées sont prises en compte.

Pour toutes les habitations, le raccordement sera gratuit jusqu'à l'habitation (démarche commerciale engagée auprès des différents opérateurs).

Un courrier sera envoyé aux propriétaires des bâtiments collectifs (supérieur à 3 logements) afin de signer une convention pour autoriser les travaux de branchements internes et le passage des câbles. Une liste de ces bâtiments sera établie et envoyée dans les mairies pour informations.

Toutes les conventions devront être signées au plus tard pour fin 2017 afin de ne pas pénaliser le planning général. Dans certains cas, un pré-raccordement sera possible sur certains lieux mais avec une justification de la mise en service du très haut débit très rapide (exemple : Télétravail, microentreprise, ...). Cette démarche permettra de tester le réseau avant la fin des travaux sur l'ensemble de la plaque de "Rodemack".

Pour partager l'avancement du projet, une réunion publique est prévue début 2018 (lieu à définir).

Nous mettons à votre disposition le diaporama qui a été projeté lors de la réunion, accessible en cliquant sur le lien suivant : <http://www.putteltange-les-thionville.fr/category/en-cours/>

Vous pourrez afficher le document en cliquant sur « Diaporama installation de la fibre - Plaque de Rodemack » situé dans le paragraphe « aménagement numérique »

*Merci de bien vouloir tenir informés vos voisins non internautes.*