Aménagement Numérique

Planning Travaux Desserte FTTH : FIBRE - CALVADOS

N
W E
S

GRM14 / 2548
VIM14 / 1077
LAC14 / 724
ISI14 / 2309
TRV14 / 1218
PTB14 / 2750
SCF14 / 1752
VRM14 / 1105
CLS14 / 7395
LAN14 / 5589
BAY14 / 9733
CRY14 / 1167
DUV14 / 3704
OUI14 / 8164
MRF14 / 3239
HOU14 / 6062
DIV14 / 4724
HON14 / 9014
SGB14 / 1336
PTCF /
Coeur Côte Fleurie
PON14 / 4721
ANN14 / 1502
MOL14 / 2106
RVL14 / 2103
DOZ14 / 1889
LBE14 / 1183
BRO14 / 3009
Caen la mer
BAL14 / 994
BNQ14 / 656
MOY14 / 1157
TIL14 / 1279
TRO14 / 1916
VRS14 / 3265
ETERVILLE
HOT14 / 179
LIS14_1/2000
LIS14_2/1500
AGY14 / 3848
NOY14 / 1136
SMF14 / 5355
AGC14 / 3523
CRA14 / 1251
CUM14 / 1500
EVC14 / 1249
VIL14 / 2290
MZD14 / 2860
SJM14 / 1739
BRL14 / 1815
JUR14 / 1813
AUN14 / 1656
SPD14 / 2994
MAI14 / 189
HMS14 / 637
THU14 / 1186
SMV14 / 647
LIV14 / 1577
ORB14 / 2731
MAZ14 / 384
POT14 / 5086
PSS14 / 904
BYB14 / 1194
CL814 / 1292
MTC14 / 496
PDO14 / 564
MSA14 / 217
FAL14 / 5727
SVR14 / 1169
CHE14 / 756
VAY14 / 899
VIR14 / 8688
CDN14 / 4222
LGU14 / 147
TVD14 / 1252

Légende

- Travaux_Collecte_Réalisés
- Travaux_Collecte_Radio_Réalisés
- Travaux_Collecte_en cours (reste env 70km)
- Travaux_Collecte_Sécurisation
- Points_Mutualisation / NB_PRISES

Planning Travaux Desserte FTTH

- En cours d'achèvement
- En cours
- 2ème_Semestre_2015
- 1er_Semestre_2016
- 2ème_Semestre_2016
- Caen la mer
- Coeur Côte Fleurie

Calvados
LE DÉPARTEMENT

0 2.5 5 10 Kms

Service Aménagement Numérique du Territoire - Infrastructure Haut Débit - Juillet 2015

calvados.fr