

ANNEXE 1 : FICHE SYNTHÉTIQUE – PROJET D'AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE DU DÉPARTEMENT DU LOT

TERRITOIRE

Pop. : 179 000 hab. (81 % en zone non conventionnée) *Densité* : 33 hab/km² (moyenne nat. : 114)

Nb d'entreprises de plus de 20 salariés : 250

Part de résidences secondaires : 20 %

Taux FSN : 57,3 % *Plafond FSN* : 617 €

Lignes ADSL dégroupées : 51 % *Lignes ADSL inférieures à 4 Mbps* : 30 %

ARTICULATION DES INITIATIVES PUBLIQUES ET PRIVÉES

CCRANT : 20/02/14 *Consultation ARCEP* : s'achève le 30/08/15

Conventions de déploiement sur le territoire : signée le 04/06/15 entre Orange, CA Grand Cahors, Département du Lot et Préfecture du Lot

Déploiements FttH d'initiative privée : 30 communes (Orange, début en 2014), soit 18 % des foyers

Déploiements FttO d'initiative privée : 25 communes (Orange)

OBJECTIFS DE COUVERTURE À LONG TERME (SDTAN)

Adoption du SDTAN : le 26/06/15 (version 2) par Département du Lot

Couverture : **63 % de la population en FttH à horizon 2030** (dont 18 % par l'initiative privée)

PROJET PHASE FSN – PÉRIODE DE 5 ANS 2015 – 2021

Coûts du projet :

Composante	Nb. prises	Coût total	Dont FSN	Coût/ligne	Calendrier
Collecte (NRA, FTTN)	15 670	17,1 M€	6,1 M€	1 091 €	[2015] – [2019]
Racco PH ZB mobiles	21	1,0 M€	0,5 M€	-	[2015] – [2019]
FttH*	35 840	36,0 M€	12,4 M€	1 004 €	[2015] – [2021]
FttH raccordements	14 852	5,9 M€	1,3 M€	400 €	[2015] – [2025]
FttE/FttO / BLOM anticipée	100	4,0 M€	1,6 M€	40 000 €	[2015] – [2021]
Inclusion numérique	3 000	2,8 M€	0,3 M€	-	[2015] – [2017]
Etudes	-	0,5 M€	0,2 M€	-	[2015] – [2017]
coût total : 67,35 M€ (dont 25,62 M€ FSN avec prime supradép. 15%)					

* : hors raccordement, bâtiments prioritaires, ZATHD

Notes sur les déploiements :

Pas de collecte NRO car colocalisés avec NRA dégroupés ou dégroupables (présence LFO)

Porteur du projet (exerçant la compétence L1425-1) : Syndicat mixte ouvert (SMO) " Lot numérique "

Maître d'ouvrage (si différent) :

Montage juridique :

- Desserte FTTH : construction par SMO, exploitation supra-départementale Aveyron+Lot+Lozère
- FTTO / BLOM anticipée : construction par SMO, exploitation supra-départementale
- Collecte FTTN : marché de travaux ou CREM (par SMO)
- Raccordements points hauts ZB mobiles : marché de travaux (par SMO)
- Radio : construction et exploitation par SMO (CREM ou DSP affermage)

Plan de financement :

	Interco.	Département	Région	Etat (dont FSN)	Europe (dont FEDER)	Fédération d'énergies
Montant (M€)	12,5	14,1	7	25,6	3,4	4,7
%	18,6 %	20,9 %	10,4 %	38,0 %	5,0 %	7,0 %

Calendrier des procédures (distinguer le cas échéant marchés de travaux et exploitation) :

- fin 2015 : création de la SPL (exploitation supradépartementale Aveyron + Lot + Lozère)
- fin 2015 : lancement des procédures pour les marchés FTTN (montée en débit) et radio, pour attribution courant T1 2016
- début 2016 : lancement des procédures pour l'attribution du marché de travaux FTTH / FTTE/FTTO (par SMO Lot numérique) et du contrat avec l'opérateur pour l'exploitation et la commercialisation supradépartementale (par SPL)
- fin 2016 : sélection du partenaire privé

NOTES ET COMMENTAIRES (AUTRES)

- Existence de RIP WiFi sur des périmètres communaux ou communautaires, voués à s'éteindre face à la concurrence DSL issue du programme de neutralisation des multiplexeurs mené par Orange
- Groupement avec les départements de l'Aveyron et de la Lozère pour une exploitation pluri-départementale des réseaux FTTH / FTTE/FTTO. Démarche de création d'une SPL en cours.